

АКТ
о результатах контроля за соблюдением Концессионером условий
концессионного соглашения от 25.10.2019 № б/н

с. Сукпак

«20» марта 2021 года

Предмет контроля:

1. Проверка условий концессионного соглашения в отношении муниципального имущества, представляющего собой объекты системы коммунальной инфраструктуры теплоснабжения на территории сумона «Сукпак» Кызылского района РТ.

2. Проверка исполнения обязательств по использованию (эксплуатации) объекта соглашения и иных объектов.

3. Проверка соблюдения полноты и сроков исполнения обязательств, указанных в условиях концессионного соглашения за период с 01.01.2020 по 31.12.2020

Срок проведения контроля: 20.03.2021

Контроль осуществляется в присутствии:

Концедента – Муниципального образования сельского поселения сумона Сукпакский Кызылского района в лице комиссии по осуществлению контроля за исполнением соглашения

Председателя комиссии:

Председатель администрации сельского поселения сумона Сукпак Кызылского района - Кужугет А.Н.

Членов комиссии:

Начальник отдела по жизнеобеспечению и развитию инфраструктуры администрации Кызылского района – Сат А.С.

Концессионер – в лице генерального директора ООО «Услуги-Вис» Филатов С.В.

По результатам проведенного контроля составлен настоящий акт.

В ходе контроля установлено следующее:

1. Объект соглашения – объекты теплоснабжения с инженерно-техническими сооружениями: центральная котельная, расположенное по адресу: Кызылский район, с. Сукпак, ул. Геологов, д. 15, теплотрасса с протяженностью 241,5 м.

2. Реконструкция объекта осуществляется в сроки, согласно следующему графику:

| № | Наименование работ | Сроки проведения работ на период 2020 года |
|----|---|--|
| 1 | Реконструкция теплотрассы 193,5 метров | Выполнено, 100 % |
| 2 | Промывка и опрессовка системы водоснабжения 100 % | Выполнено, 100 % |
| 3. | - текущий ремонт котельной № 1 (произведена замена оконных блоков, внутренней отделка помещения) 100% | Выполнено, 100 % |

3. Осуществление инвестиций в создание объекта соглашения: осуществляется.

4. Обеспечение соответствия технико-экономических показателей объекта соглашения: обеспечивается.

5. Целевое использование объекта: объект используется концессионером в соответствии с условиями соглашения.

6. Исполнение концессионером обязанности по своевременному внесению концессионной платы, арендной платы по договору аренды земельного участка:
Задолженность по концессионной плате: отсутствует.

Выводы:

В ходе проведения контроля установлено, что концессионер:

- произведена реконструкция путем замены ветхих и аварийных сетей теплоснабжения 193.5 метров от котельной № 1 до МБДОУ д\с «Петушок»;

- промывка и опрессовка системы водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений;

- выполнены работы по текущему ремонту помещения котельной № 1 (замена оконных блоков, внутренняя отделка).

Учитывая вышеизложенное, Концессионером выполнены работы на 2020 года в соответствии с условиями концессионного соглашения от 25.10.2019 № б/н.

С актом контроля ознакомлен(а): _____
(ФИО лица, участвующего в контроле со стороны Концессионера, подпись)

Копию акта получил(а): _____
(ФИО лица, участвующего в контроле со стороны Концессионера, подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом контроля: _____
(подпись лица (лиц), проводившего(их) контроль)

Подписи лиц, участвующих в контроле:

Концедент, Комиссия

Кужугет А.Н. _____
(ФИО, подпись)

«20» марта 2021 г.

Сат А.С. _____

Концессионер

Филатов С.В. _____
(ФИО, подпись)

«20» марта 2021 г.