

АКТ
о результатах контроля за соблюдением Концессионером условий
концессионного соглашения от 25 «октября» 2019 г.

с. Сукпак

«28» февраля 2024 года

Предмет контроля:

1. Проверка условий концессионного соглашения в отношении муниципального имущества, представляющего собой объекты системы коммунальной инфраструктуры теплоснабжения на территории сумона «Сукпак» Кызылского района РТ.

2. Проверка исполнения обязательств по использованию (эксплуатации) объекта соглашения и иных объектов.

3. Проверка соблюдения полноты и сроков исполнения обязательств, указанных в условиях концессионного соглашения за период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 год.

Срок проведения контроля: 09 февраля 2023.

Контроль осуществляется в присутствии:

Концедента – Муниципального образования сельского поселения сумона Сукпак Кызылского района в лице комиссии по осуществлению контроля за исполнением соглашения

Председателя комиссии:

Председатель администрации сельского поселения сумона Сукпак Кызылского района **Седей А.Т.**

Членов комиссии:

Начальник отдела по жизнеобеспечению и развитию инфраструктура Кызылского района- **Сат А.С.**

Концессионер – в лице генерального директора ООО «Услуги ВИС» **Шаравии С.О.**

По результатам проведенного контроля составлен настоящий акт. В ходе контроля установлено следующее:

1. Объект соглашения – объекты теплоснабжения с инженерно-техническими сооружениями: центральная котельная, расположенное по адресу: Кызылский район, с. Сукпак, ул.Геологов,15 теплотрасса с протяженностью 241,5 м.

2. Реконструкция объекта осуществляется в сроки, согласно следующему графику

№	Наименование работ		Сроки проведения работ
			до 31.12.2023г.
1	Устройство кровли в здании Котельной №1	203 кв.м	Выполнено, 100%
2	Текущий ремонт Котельной №1, Котельной №3	100 %	Выполнено, 100 %
3	Приобретение и установка циркуляционного насоса Willo IPL - 3, Willo IPL - 7.5	2 шт.	Выполнено, 100 %

3. Осуществление инвестиций в создание объекта соглашения: осуществляется.

4. Обеспечение соответствия технико-экономических показателей объекта соглашения: обеспечивается.

5. Целевое использование объекта: объект используется концессионером в соответствии с условиями соглашения.

6. Исполнение концессионером обязанности по своевременному внесению концессионной платы, арендной платы по договору аренды земельного участка:
Задолженность по концессионной плате: отсутствует.

Выводы:

В ходе проведения контроля установлено, что концессионер:

- полное устройство кровли в здании Котельной №1, расположенного по ул. Геологов, д, 15 с. Сукпак

- проведен текущий ремонт Котельной № №1,3 по внутренней отделке

- приобретение циркуляционного насоса Willo IPL – 3, 7.5 кВт в котельную №1 и запущен во время отопительного сезона 2023 – 2024 г.

Учитывая вышеизложенное, Концессионером выполнены работы на 2023 года в соответствии с условиями концессионного соглашения от 25.10.2029 № б/н

С актом контроля ознакомлен(а): _____

Копию акта получил(а): _____

Пометка об отказе ознакомления с актом контроля: _____

Подписи лиц, участвующих в контроле:

Концедент, Комиссия

Седей А.Т. _____
(ФИО, подпись)

«18» 02 2024 г.

Сат А.С. _____

Концессионер

Шаравии С.О. _____
(ФИО, подпись, печать)

«18» 02 2024 г.